

**ACTA DE REINICIO DE ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL SUMINISTRO,  
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE  
LA CIUDAD DE PASTO No. 001**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	No. CI 2014 – 001
CONTRATISTA	CONSORCIO SEMAFORIZACION PASTO
NIT	NIT No. 900709634-9
OBJETO:	ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE PASTO
VALOR DEL CONTRATO	Mil Veintiséis Millones Trecientos Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos M/CTE \$ 1.026.350.368
FECHA DE INICIACIÓN	17 de marzo de 2014
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	14 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 de junio de 2015
PLAZO ADICIONAL ACTA DE MODIFICACION No. 1	Con fecha 16 de abril de 2014 se suscribio acta modificatoria No 1 al contrato CI 2014 – 001 en tiempo ampliando el plazo de ejecución en tres (3) meses más al inicialmente acordado.
VALOR ADICIONAL SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2	Trecientos catorce millones quinientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y ocho pesos \$ 314.537.248.
PLAZO ADICIONAL SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 2	Cuatro (4) meses
VALOR TOTAL ADICIONAL SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 3	Noventa y un millones ochocientos veintinueve mil trescientos doce pesos \$ 91.829.312.
PLAZO TOTAL ADICIONAL SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 3	Uno (1) mes
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN ACTAS DE MODIFICACION	Mil millones cuatrocientos treinta y dos millones setecientos dieciséis mil novecientos veintiocho pesos \$ 1.432.716.928.
PLAZO ADICIONAL SEGÚN ACTAS DE MODIFICACION	Dieciocho (18) meses




CAUSA DE LA SUSPENSION N° 01	<p>1. El proceso de ADICION del contrato el cual se viene tramitando ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Transporte no ha sido aprobado debido a la mora en la entrega de información por parte de Interventoría y contratista.</p> <p>2. Las obras de infraestructura que se vienen ejecutando en la carrera 19 con calles 17, 18 y 19, no han concluido por parte del contratista de obra (CASS Constructores), por lo cual SICE S.A - contratista del proyecto de semaforización, no ha ejecutado la implementación e instalación del mobiliario semafórico requerido para estas intersecciones.</p> <p>3. Los diferentes problemas de cortes de fibra óptica - FO, que se han suscitado por terceros en los anillos de la Alcaldía de Pasto así como en los anillos de enlace del sistema de comunicaciones del sistema semafórico, no han permitido ejecutar las pruebas y protocolos de comunicación necesarios para evaluación y aprobación por parte de interventoría.</p>
PERIODO DE SUSPENSION N° 01	Desde el 15 de octubre de 2015 hasta el 4 de noviembre 2015
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 01	5 de noviembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN REINICIO No. 1	4 DE MARZO DE 2016

En Pasto., a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2015, se reunieron en las instalaciones de AVANTE SETP, ubicado en la carrera 25 No 17 - 61 tercer piso, por una parte, JORGE HERNANDO COTE ANTE, domiciliado en Pasto Nariño, identificado con la Cedula de Ciudadanía No 18 590 565 expedida en Santa Rosa de cabal, en calidad de Gerente General quien obra en nombre y representación de AVANTE SEPT Sistema Estratégico de Transporte Público de pasajeros para la Ciudad de Pasto, con NIT 900.358.918-8 y por otra parte, OSCAR ANDRES RICO GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadanía C.C No 80.099.518 de Bogotá, quien obra en nombre y representación de CONSORCIO SEMAFORIZACION PASTO identificado con Nit No. 900709634-9 quien para los fines del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, así mismo hace parte del acta el Ingeniero JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMÁN en calidad de supervisor del contrato con el objeto de suscribir el acta de

reinicio del contrato No 2013 -014 cuyo objeto es "ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD DE PASTO", tenido en cuenta que las razones que originaron la suspensión del contrato fueron superadas.

La interventoría no realizara reclamación económica alguna con motivo de la suspensión por las razones expuesta en el acta de igual manera el contratista se compromete a realizar actualización de garantía

Considerando lo anterior y para constancia y prueba de conformidad, se suscribe por los intervinientes la presente acta en original y dos copias con destino al contratista y otra para el supervisor, dada a los cinco (5) días del mes de noviembre de 2015.

Por AVANTE SETP,	 <b>JORGE HERNANDO COTE ANTE</b> <b>Gerente General</b>
Por el CONTRATISTA, que acepta las condiciones de REINICIO del Contrato.	 <b>OSCAR ANDRES RICO GOMEZ</b> <b>Representante. Legal</b>
Por EL SUPERVISOR que acepta las condiciones de REINICIO del Contrato.	 <b>JUAN MANUEL ESCOBAR GUZMAN</b> <b>Director Área de Operaciones</b>